



LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATEUR

Votre refroidisseur Filtrine sera démarré par un agent de service autorisé, **la garantie pourrait être annulée pour tout démarrage non autorisé.** Veuillez compléter la liste de vérification et la retourner par fax (603-352-0330) ou courriel (service@filtrine.com) au moins 3 jours avant la date de mise en route.

Merci pour votre collaboration!

NOM DU PROJET _____ ENDROIT _____
ÉQUIPEMENT FILTRINE MODÈLE _____ NO SÉRIE _____

PRE LISTE DE DEMARRAGE POUR TOUS LES MODÈLES

- 1] Les dégagements pour le service au refroidisseur, la ventilation et l'accès au panneau de contrôle sont adéquats.
- 2] L'admission et l'échappement de l'air de la ventilation est assurée.
- 3] Les branchements électriques sur le refroidisseur sont terminés et la puissance disponible est:
Volts _____ Hertz _____ Phase _____
- 4] La tension d'entrée est: L1-L2 _____ L1-L3 _____ L2-L3 _____
- 5] Sectionneur principal déterminé: _____ amps
Note: Le FLA peut varier dépendant des options. Voir les valeurs MCA et MOP sur la plaque signalétique du refroidisseur.
- 6] Tuyauterie d'eau à / du refroidisseur [y compris au QCP] terminée, y compris les vannes d'isolement et les unions
- 7] Un essai d'étanchéité sur le circuit du refroidisseur a été effectué à : _____ psi. **Ne pas excéder 80 psi dans la boucle.**
- 8] Le refroidisseur est rempli avec de l'eau [Si du propylène glycol est requis au devis , voir le point n ° 1 sous refroidisseur résistant aux intempéries ci-dessous]. *Note: La pompe du refroidisseur sera utilisée pour aider à purger l'air du système et pour remplir la boucle*
- 9] Le cavalier anti démarrage au panneau est encore en place [aucune tentative n'a été faite pour démarrer l'unité]
- 10] Les vannes de service de réfrigération ont été laissées fermées et non trafiquées
- 11] Les vannes aux réservoirs de réfrigérant ont été laissées fermées [la charge complète à l'usine est intacte]
- 12] La boucle d'eau glacée est correctement isolée.
- 13] Le câblage de verrouillage entre le refroidisseur et les accessoires éloignées comme le QCP , HTX et / ou une boîte de démarrage à distance [où fourni] est en place

LISTE DE VÉRIFICATION POUR REFROIDISSEUR AVEC DES MODÈLES SYSTÈMES SPLIT ARC ou AR [En plus de ci-dessus]

- 1] Les lignes de réfrigération et les valves de service à l'intérieur et à l'extérieur sont installées, les lignes sont sous vacuum à 500 microns ou plus bas.
Modèle **ARC** dimensionnement des tuyaux : Aspiration _____ po., Liquide _____ po., Longueur _____ pi.
Modèle **AR** dimensionnement des tuyaux : Refoulement _____ po., et Retour _____ po., Longueur _____ pi.
- 2] Les soupapes aux réservoirs de réfrigérant ont été laissées fermées, [a charge complète à l'usine est intacte]
- 3] L'installateur a fourni une quantité supplémentaire [_____ lbs] de fluide frigorigène type [_____] pour couvrir la charge additionnelle requise de la tuyauterie entre les sections à distance lors du démarrage du système.
- 4] Le câblage de contrôle du refroidisseur à la section extérieure tiré, connecté et testé.
- 5] La tension d'entrée: L1-L2 _____ L1-L3 _____ L2-L3 _____
- 6] Sectionneur principal déterminé: _____ amps, selon le MCA et MOP

LISTE DE VÉRIFICATION POUR REFROIDISSEUR RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES A-WP

- 1] Nous avons fourni et installé [_____] gallons de propylène glycol – si requis au devis, pour obtenir une solution à [_____ %] testé.
- 2] *Pour les systèmes sans glycol, fournir un branchement électrique de 115V à partir du système d'éclairage de secours.*

À TITRE D'INSTALLATEUR, JE COMPREND QUE:

- 1] Lorsque j'ai terminé les éléments de la liste , je vais envoyer une copie signée à Filtrine Service à Fax 603-352-0330 *ou par Courriel à service@filtrine.com.*
- 2] Je dois prévoir un minimum de [3] jours après le dépôt de liste de contrôle pour l'assignation de la date de mise en route du système
- 3] Filtrine vous informera du nom de l'agent de service autorisé Filtrine pour la mise en marche. Nous pourrions ensuite les contacter pour confirmer la date du démarrage qui se fera pendant les heures normales de travail.
- 4] Si à l'arrivée de l'agent il constate que l'installation est non complétée, nous lui fournirons sur place un bon de commande par carte de crédit pour couvrir son temps.

Nom de l'installateur _____ Titre _____

Signature requise _____ Date _____

Nom de l'entreprise _____ Téléphone _____ Cellulaire _____

Telecopieur _____ Courriel _____